

石綿事前調査結果(建築物)

No.	建物名	場所	建材	レベル
1	車庫棟	外壁・屋根・天井	スレート	レベル3
2		洗車場横倉庫	ケイカル板	レベル3
3		2 F駐車場	ケイカル板	レベル3
4		業務管理室	耐火壁	レベル2
5		倉庫、便所、湯沸室	ケイカル板	レベル3
6	工場棟	外壁・庇・軒	アクリル系リシン吹付	レベル3
7		軒	ケイカル板	レベル3
8		A階段	ケイカル板	レベル3
9		腰壁・天井	アクリル系リシン吹付	レベル3
10		B階段	ビニアス系タイル	レベル3
11		天井	石膏ボード	レベル3
12		B階段便所	床	アスファルト防水
13		天井	ケイカル板	レベル3
14		上水受水槽室	天井	ケイカル板
15		工作室	天井	セメント系リシン吹付
16		配管エルボ	保温材	レベル2
17		減温塔用補機室	内壁	アクリル系リシン吹付
18			天井	アクリル系リシン吹付
19			配管エルボ	保温材
20		便所（階段室）	天井	セメント系リシン吹付
21		作業員控室、試験室、男子	床	ビニアス系タイル
22		更衣室、倉庫A、廊下	天井	石膏ボード
23		倉庫B、女子更衣室	床	ビニアス系タイル
24			壁	石綿セメント板
25			天井	石膏ボード
26			床	アスファルト防水
27		洗濯室	天井	ケイカル板
28			床	長尺ビニールシート
29		脱衣室	天井	ケイカル板
30			床	アスファルト防水
31		給湯室	天井	ケイカル板
32		男子便所、女子便所	床	アスファルト防水
33			天井	ケイカル板
34		職員室	ダクト	バッキン
35			継手ベローズ	石綿布
36			床	ビニアス系タイル
37			天井	石膏ボード
38		投入ステージ	床	アスファルト防水
39			壁	セメント系リシン吹付
40			天井	セメント系リシン吹付
41			配管エルボ	保温材
42		投入ステージ管制室	床	ビニアス系タイル
43		クレーン操作室	天井	石膏ボード
44		クレーン電気室	床	ビニアス系タイル
45		4 F便所	床	アスファルト防水
46			天井	ケイカル板
47		中央制御室 倉庫C	床	ビニアス系タイル
48			天井	石膏ボード
49			ダクト	バッキン
50			継手ベローズ	石綿布
51			床	アスファルト防水
52		計量棟	西側壁	スレート
53			内壁・外壁	石綿セメント版
54			床	ビニアス系タイル
55		排水処理棟	天井	石膏ボード
56			屋外	外壁
57			屋上	アスファルト防水
58			便所	壁
59			天井	セメント系リシン吹付
60			外壁	アクリル系リシン吹付
61	消石灰サイロ		屋根	スレート
62	排ガス処理補機室	屋外	腰壁	吹付タイル
63		階段室	外壁	フレキシブル板
64			内壁	フレキシブル板
65			外壁	吹付タイル
65	門扉		外壁	吹付タイル

石綿事前調査結果(機械設備)

No.	建物名	設備	部品	レベル
66	工場棟 機械設備	燃焼装置、焼却炉灯油ポンプ、灯油タンク、炉体ケーシング、No.1炉内水噴霧用コンプレッサ圧縮機、噴射水加圧ポンプ、配管伸縮継手、ガス式空気予熱器、排ガスダクト、減温塔用水噴霧ポンプ、ガス減温塔、集塵設備、誘引通風機、煙道・通風設備、ダスト調質装置、ろ液噴霧ポンプ、ごみ汚水ろ過器、炉室内メンテナンス用ホイスト、計装機器	バックキン ガスケット 石綿布 軸シール ブレーキ回転板	レベル3

