

瓦木小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

瓦木小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、令和7年2月6日に教育長の臨時代理により別紙のように決定したので、西宮市教育委員会に報告する。

令和7年2月12日提出

西宮市教育委員会

教育長 藤 岡 謙 一

別紙

瓦木小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見

瓦木小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和7年2月6日

西宮市教育委員会
教育長 藤 岡 謙 一

以下、市議会議案書（案）

議案第 号

工事請負契約変更の件

令和5年12月15日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和7年 月 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第88号	契約金額「金1,430,000,000円」を 「金1,461,051,152円」に変更する。

（参考）

- 1 変 更 理 由 南棟エキスパンション部改修の追加、北棟機械室アスベストレベル1除去、
北棟外壁改修時の下地補修数量の変更等により、工事費が増額となるため。
- 2 原契約の目的 瓦木小学校長寿命化改修他工事
- 3 契約の相手方 西宮市高松町20番21号
松田・日光 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和5年12月16日から令和8年1月30日まで

令和7年3月定例会
教育こども常任委員会

議案資料

令和7年3月6日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第●●●号) 工事請負契約変更の件〔瓦木小学校長寿命化改修他工事〕


教育委員会 教育総括室 学校管理課
土木局 営繕部 営繕課、設備課

付近見取図




変更概要	金額
①北棟外壁改修時の下地補修数量の変更	約17,800千円
②北棟塔屋機械室のアスベスト除去	約 7,200千円
③南棟エキスパンション部改修	約 1,700千円
※その他変更（内部躯体補修数量の変更、機械設備工事）	約 4,500千円
合計	約31,200千円



変更概要①




①外壁改修時の下地補修数量の変更		変更前	変更後
北棟	壁ひび割れ補修 1mm未満	191.2m	74m
	壁ひび割れ補修 1mm以上	50m	77.1m
	下地モルタル浮き補修	4,583本	17,272本
	欠損部補修	408.9 L	1474.6 L





変更概要②



②北棟塔屋機械室のアスベスト除去	
変更前	ダクト撤去
変更後	ダクト撤去 (アスベストレベル1除去共)



変更概要③-1




凡例


変更範囲

③南棟エキスパンション部改修	
変更前	エキスパンションジョイント金物存置
変更後	構造スリット新設W50mm、エキスパンションジョイント金物存置


変更概要③-2



変更前




現況



既存アルミ笠木撤去後の状況



変更後



コンクリート新設後の状況

